

Số: 2582/VPUB-KTTH

Ninh Thuận, ngày 17 tháng 7 năm 2020

V/v điều chỉnh, bổ sung danh mục công trình cấp nước sinh hoạt sử dụng vốn dự án Chương trình mở rộng quy mô vệ sinh và nước sạch nông thôn dự án trên kết quả

Kính gửi: Ban Xây dựng năng lực và Thực hiện các dự án ODA ngành nước.

Xét đề nghị của Ban Xây dựng năng lực và Thực hiện các dự án ODA ngành nước tại Văn bản số 60/CV-WB3 ngày 08/6/2020, Văn bản số 63/CV-WB3 ngày 13/6/2020 về việc báo cáo tình hình sử dụng vốn Chương trình mở rộng quy mô vệ sinh và nước sạch nông thôn dựa trên kết quả về việc và ý kiến của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Văn bản số 2023/SKGĐT-TH ngày 30/6/2020 về việc đề xuất danh mục công trình cấp nước sinh hoạt sử dụng vốn dự án Chương trình mở rộng quy mô vệ sinh và nước sạch nông thôn dự án trên kết quả,

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh có ý kiến như sau:

Giao Ban Xây dựng năng lực và Thực hiện các dự án ODA ngành nước khẩn trương báo cáo nhà tài trợ cho ý kiến chấp thuận việc đưa 02 công trình: (1) Nâng cấp, mở rộng hệ thống cấp nước tạo nguồn dọc kênh Nam, (2) Mở rộng hệ thống cấp nước Phước Hòa cấp cho Tân Lập 1, 2 xã Lương Sơn được sử dụng vốn kết dư chương trình mở rộng quy mô và vệ sinh môi trường nông thôn dựa trên kết quả; lưu ý công tác giải ngân nguồn vốn của dự án đảm bảo theo đúng quy định.

Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh thông báo đến Quý Sở biết, thực hiện.

(Gửi kèm Văn bản số 60/CV-WB3 ngày 08/6/2020, Văn bản số 63/CV-WB3 ngày 13/6/2020 của Ban Xây dựng năng lực và Thực hiện các dự án ODA ngành nước và Văn bản số 2023/SKGĐT-TH ngày 30/6/2020 của Sở Kế hoạch và Đầu tư)/.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Chủ tịch và các PCT UBND tỉnh;
- Các Sở: NNPTNT, KHĐT, XD, TC;
- VPUB: LĐVP, KTTH;
- Lưu: VT. NQH

**KT. CHÁNH VĂN PHÒNG
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG**



Lê Tiên Dũng



Ký bởi Sở Kế hoạch và
Đầu tư
Tỉnh Ninh Thuận
Giờ ký: 2020.06.30

**UBND TỈNH NINH THUẬN
SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số.2023 /SKHĐT-TH

Ninh Thuận, ngày³⁰ tháng 6 năm 2020

V/v đề xuất danh mục công trình cấp nước sinh hoạt sử dụng vốn dự án Chương trình mở rộng quy mô vệ sinh và nước sạch nông thôn dựa trên kết quả.

Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh.

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh tại các công văn số 2140/VPUB-KTTH ngày 17/6/2020 và số 2189/VPUB-KTTH ngày 22/6/2020 của Văn phòng UBND tỉnh giao Sở Kế hoạch và Đầu tư tham mưu sử dụng vốn kết dư của Chương trình mở rộng quy mô và vệ sinh nước sạch nông thôn dựa trên kết quả để đầu tư khắc phục các hệ thống cấp nước sinh hoạt nông thôn theo đề nghị của Ban Xây dựng năng lực và thực hiện các dự án ODA ngành nước tại các công văn số 60/CV-WB3 ngày 08/6/2020 và số 63/CV-WB3 ngày 13/6/2020, Sở Kế hoạch và Đầu tư báo cáo như sau:

Theo báo cáo của Ban Xây dựng năng lực, Chương trình mở rộng quy mô vệ sinh và nước sạch nông thôn dựa trên kết quả đầu tư 14 công trình cấp nước, đến nay đã và đang triển khai thi công 12/14 công trình, với tổng số vốn đầu tư là 168 tỷ đồng/200 tỷ đồng. Còn lại 2 công trình: (1) Mở rộng hệ thống cấp nước tạo nguồn dọc kênh Bắc cấp nước thô cho hệ thống cấp nước Phước Trung và (2) Đấu nối, mở rộng hệ thống cấp nước Tân Mỹ - Hòa Sơn đã được Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn có kế hoạch thực hiện. Do đó, số vốn của Chương trình dự kiến còn dư khoảng 30 tỷ đồng, đồng thời Chương trình kết thúc vào tháng 07/2021.

Ngày 19/6/2020, Sở Kế hoạch và Đầu tư có công văn số 1891/SKHĐT-TH gửi Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đề nghị cung cấp thông tin về kế hoạch và nguồn vốn thực hiện 2 công trình nói trên; đồng thời đề xuất danh mục công trình cấp nước sinh hoạt có nhu cầu đầu tư, nâng cấp trường hợp 2 công trình trên đã xác định nguồn vốn thực hiện. Theo đó, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn có công văn số 1774/SNNPTNT-QLXDCT ngày 26/6/2020 xác định công trình Mở rộng hệ thống cấp nước tạo nguồn dọc kênh Bắc cấp nước thô cho hệ thống cấp nước Phước Trung trùng với danh mục công trình Đấu nối đường ống cấp nước Tân Mỹ đến hệ thống cấp nước tạo nguồn dọc kênh Bắc cấp nước thô cho hệ thống cấp nước Phước Trung đã được bố trí vốn thực hiện các công trình chống hạn tại Quyết định số 551/QĐ-UBND ngày 21/4/2020 của UBND tỉnh; riêng công trình Đấu nối, mở rộng hệ thống cấp nước Tân Mỹ - Hòa Sơn không cần thiết đầu tư, vì sau khi hồ chứa nước Sông Than hoàn thành sẽ sử dụng nguồn nước thô cho Hệ thống cấp nước Hòa Sơn hiệu quả và giảm suất đầu tư. Đồng thời,

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đề xuất 2 công trình sử dụng vốn kết dư Chương trình mở rộng quy mô và vệ sinh nước sạch nông thôn dựa trên kết quả, gồm: (1) Nâng cấp, mở rộng Hệ thống cấp nước tạo nguồn dọc kênh Nam và (2) Mở rộng Hệ thống cấp nước Phước Hòa cấp cho thôn Tân Lập 1, 2 xã Lương Sơn.

Vì vậy, Sở Kế hoạch và Đầu tư đề nghị UBND tỉnh xem xét, chỉ đạo Ban Xây dựng năng lực và thực hiện các dự án ODA ngành nước tham mưu UBND tỉnh làm việc với Nhà tài trợ đưa 2 công trình Nâng cấp, mở rộng Hệ thống cấp nước tạo nguồn dọc kênh Nam và Mở rộng Hệ thống cấp nước Phước Hòa cấp cho thôn Tân Lập 1, 2 xã Lương Sơn do Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đề xuất vào danh mục dự án thành phần Chương trình mở rộng quy mô và vệ sinh nước sạch nông thôn dựa trên kết quả để sử dụng hiệu quả nguồn vốn tài trợ.

Sở Kế hoạch và Đầu tư báo cáo UBND tỉnh xem xét, chỉ đạo./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lãnh đạo Sở;
- Lưu: VT, TH.TĐ

GIÁM ĐỐC

Ký bởi Phạm Đông
Sở Kế hoạch và Đầu tư,
Tỉnh Ninh Thuận
phamdong@ninhthuan.gov.
vn
Giờ ký: 2020.06.30

Phạm Đông



**UBND TỈNH NINH THUẬN
BAN XÂY DỰNG NĂNG LỰC VÀ
THỰC HIỆN CÁC DỰ ÁN ODA NGÀNH NƯỚC**

Số: 62/2020/WB3

V/v báo cáo tình hình sử dụng vốn Chương trình mở rộng quy mô vệ sinh và nước sạch nông thôn dựa trên kết quả.

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Ninh Thuận, ngày 13 tháng 6 năm 2020

Kính gửi:

- Ủy ban nhân dân tỉnh;
- Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh.

Dự án “Chương trình Mở rộng quy mô vệ sinh và nước sạch nông thôn dựa trên kết quả” (WB3) được Ngân hàng Thế giới tài trợ thông qua Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, chương trình gồm có 21 tỉnh tham gia dự án từ tháng 6/2016 đến tháng 7/2021. Tỉnh Ninh Thuận là một trong 21 tỉnh với tổng mức đầu tư là 230,846 tỷ đồng gồm 03 hợp phần. Trong đó:

- Ban Xây dựng năng lực và Thực hiện các dự án ODA ngành nước được giao thực hiện tiêu hợp phần 1 của Hợp phần 1 và phần nông nghiệp của hợp phần 3 với tổng mức đầu tư là: 202,144 tỷ đồng.

- Sở Giáo dục và Đào tạo được giao thực hiện tiêu hợp phần 2 của Hợp phần 1 và phần giáo dục của hợp phần 3 với tổng mức đầu tư là: 24,130 tỷ đồng.

- Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh được giao thực hiện Hợp phần 2 và phần Y tế của hợp phần 3 với tổng mức đầu tư là: 4,572 tỷ đồng.

Qua 04 năm thực hiện, chương trình đạt một số kết quả như sau:

1. Sở Giáo dục và Đào tạo: đạt 72/74 nhà vệ sinh và đã giải ngân 17,757 tỷ đồng. Từ nay đến cuối dự án sẽ giải ngân hết 24,130 tỷ đồng nguồn vốn dự án đạt 100%.

2. Trung tâm Kiểm soát bệnh tật: đạt 6/5 xã vệ sinh toàn xã và đã giải ngân 3,56 tỷ đồng. Từ nay đến cuối dự án sẽ giải ngân hết 4,57 tỷ đồng đạt 100%.

3. Ban Xây dựng năng lực và Thực hiện các dự án ODA ngành nước: đã triển khai thực hiện thi công 12/14 công trình cấp nước với tổng số vốn đầu tư là 168 tỷ đồng/200 tỷ đồng (tổng mức vốn đầu tư các công trình cấp nước) trong đó có công trình Mở rộng hệ thống cấp nước bền vững dọc kênh Bắc (An Hòa – Ba Tháp) đang trình Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt dự án. Theo kế hoạch 2020-2021 sẽ triển khai thêm 02 công trình còn lại.

NHÀ - 01

Theo chương trình thì còn lại 02 danh mục Mở rộng hệ thống cấp nước tạo nguồn dọc kênh Bắc cấp nước thô cho hệ thống cấp nước Phước Trung và Đâu nổi, mở rộng HTCN Tân Mỹ-Hòa Sơn, huyện Ninh Sơn, tuy nhiên Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã có kế hoạch đầu tư và phát triển đảm bảo nguồn nước cho 2 hệ thống trên. Như vậy so với chương trình ban đầu thì dự án còn dự kiến hơn 30 tỷ đồng.

Theo ý kiến đánh giá giữa kỳ Giữa Ngân hàng Thế giới và Ban điều phối thì Chương trình dự kiến được kéo dài đến 07/2023. Tuy nhiên theo ý kiến gần đây thì chương trình không được kéo dài và phải kết thúc chương trình 07/2021. Nếu dự án Mở rộng hệ thống cấp nước bền vững dọc kênh Bắc (An Hòa – Ba Tháp) không được phê duyệt ngay để triển khai thì số tiền còn lại của dự án dự kiến còn dư là hơn 100 tỷ đồng (Ban Xây dựng năng lực trình thẩm định dự án tháng 9/2019 (tại Tờ trình số 05/TTr-WB3); Sở Xây dựng đã có thẩm định dự án tháng 11/2019 (tại Văn bản số 3637/SXD-QLHĐXD&HTKT) nhưng Ủy ban nhân dân chưa phê duyệt và có Văn bản số 1183/VPUB-KTTH ngày 9/4/2020 chỉ đạo Sở Kế hoạch và Đầu tư tham mưu và Sở có Văn bản phản hồi số 1184/SKHĐT-TH ngày 21/4/2020 nhưng vẫn không nói gì về việc trình Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt Dự án. Ngày 25/5/2020 Ban Xây dựng năng lực tiếp tục có Văn bản số 53/CV-WB3 giải trình và đề nghị sớm phê duyệt và Sở Kế hoạch lại có Văn bản số 1678/SKHĐT-TH ngày 3/6/2020 vẫn chưa có ý kiến trình phê duyệt dự án.

Ngày 6/5/2020, Ban Xây dựng năng lực và Thực hiện các dự án ODA ngành nước nhận được Thông báo số 146/TB-VPUB ngày 06/5/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc kết luận của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh tại cuộc họp nghe báo cáo và chỉ đạo triển khai nhiệm vụ trọng tâm của Ban Xây dựng năng lực có liên quan tới việc giải ngân nguồn vốn công trình Mở rộng hệ thống cấp nước tạo nguồn bền vững dọc kênh Bắc (An Hòa – Ba Tháp) đảm bảo theo kế hoạch nhưng hồ sơ công trình thì chưa được phê duyệt, trong khi còn rất nhiều thủ tục để phê duyệt như: Lựa chọn tư vấn thiết kế bản vẽ thi công; Thẩm định và phê duyệt bước Thiết kế bản vẽ thi công; Lựa chọn nhà thầu thi công và thi công... còn rất nhiều bước nhưng thời gian của Dự án còn lại chỉ còn 11 tháng.

Hiện nay khối lượng công việc của Chương trình hầu hết đã hoàn thành và đang quyết toán (nên chưa thể thanh toán 100% khối lượng), khối lượng năm 2020 sẽ không có nhiều để giải ngân khi chưa thực hiện Dự án Mở rộng hệ thống cấp nước tạo nguồn bền vững dọc kênh Bắc (An Hòa – Ba Tháp) để Ban triển khai đúng kế hoạch và đẩy nhanh thi công, giải ngân nguồn vốn theo ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Nghị quyết số 94/NQ-CP ngày 29/10/2019 và chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh theo tại Thông báo số 146/TB-VPUB ngày 06/5/2020. Nếu chậm việc phê duyệt thì Ban sẽ không thực hiện được các bước tiếp theo và sẽ không có khối lượng để giải ngân trong năm và cho cả chương trình.

Ban Xây dựng năng kính trình Ủy ban nhân dân tỉnh và Hội đồng nhân dân tỉnh kiểm tra thực tế tại Ban các nguồn vốn chương trình sớm có chỉ đạo cho Chủ đầu tư triển khai thực hiện nhằm tránh việc dư vốn và tránh để mất vốn, không giải ngân trong năm 2020 và quy trách nhiệm Chủ đầu tư./.

(Đính kèm các văn bản liên quan và bảng khối lượng các hạng mục chương trình)

Nơi nhận:

- Như trên;
- Sở Kế hoạch và Đầu tư;
- Ban Giám đốc (scan);
- Ban QLDA WB3;
- Lưu: VT-LVT

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC




The stamp is circular with the text 'ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NINH THUẬN' around the perimeter. Inside, it says 'BAN XĐNL VÀ TH CÁC DỰ ÁN ODA NGÀNH NƯỚC TỈNH NINH THUẬN'. A signature is written across the stamp.

Phạm Thị Minh Thư

DAN
BAN
VÀ TI
DỰ ÁN
NGÀNH
NINH THUẬN
10 ★

Bảng khối lượng tiến độ các công trình đang triển khai thực hiện thuộc Chương trình RB-SupSRWS 21 tỉnh (Ninh Thuận)

(Đính kèm văn bản số 223/UBND ngày 16/2020)



TT	Tên công trình nước và địa điểm (xã, huyện)	Tình trạng	Tổng mức đầu tư (tỷ đồng)	Lý kế khối lượng	Lũy kế giải ngân	Ghi chú
Giai đoạn 2018-2019						
1	Tu sửa, nâng cấp Hệ thống cấp nước Phước Nhơn - An Nhơn, huyện Ninh Hải	Hoàn thành bàn giao đưa vào sử dụng	6,01	100%	4,60	Đang thực hiện công tác quyết toán
2	Hệ thống cấp nước Ma Nởi, huyện Ninh Sơn	Hoàn thành bàn giao đưa vào sử dụng	5,91	100%	5,33	Đang thực hiện công tác quyết toán
3	Tu sửa, mở rộng HTCN Hữu Đức - Hậu Sanh Núi Tháp, huyện Ninh Phước	Hoàn thành 95% và chuẩn bị bàn giao cho Trung tâm nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn	6,642	95%	4,11	Đang thi công
4	Đầu nối đường ống HTCN Phước Trung cấp cho thôn Suối Le, xã Phước Kháng, huyện Thuận Bắc	Hoàn thành bàn giao đưa vào sử dụng	12,165	100%	5,42	Đang triển khai hạng mục bổ sung tuyến ống và đầu nối hộ dân
5	Đầu nối đường ống HTCN Mỹ Tường cấp cho thôn Đá Hang, xã Vĩnh Hải, huyện Ninh Hải	Hoàn thành bàn giao đưa vào sử dụng	8,732	100%	8,18	Đang thực hiện công tác quyết toán
6	Hệ thống cấp nước sinh hoạt Phước Bình; huyện Bác Ái	Hoàn thành 95% và bàn giao công tác vận hành cho Trung tâm nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn	23,907	95%	15,94	Đang triển khai hạng mục bổ sung và XLKT
7	Sửa chữa, nâng cấp đường ống nước thôn Kiên Kiên, Thuận Bắc	Hoàn thành bàn giao đưa vào sử dụng	4,434	100%	4,11	Đang thực hiện công tác quyết toán
8	Đầu nối, mở rộng HTCN Phước Đại - Phước Thành, huyện Bác Ái	Hoàn thành bàn giao đưa vào sử dụng	22,031	100%	8,75	Đang thực hiện công tác quyết toán

Giai đoạn 2019-2020						
1	Hệ thống cấp nước Tà Nôi, huyện Ninh Sơn	Đang LCNT thi công	11,132		0,54	Đang lựa chọn nhà thầu
2	Mở rộng hệ thống cấp nước bền vững dọc kênh Bắc (An Hòa – Ba Tháp)	Sở Kế hoạch chưa tham mưu UBND tỉnh phê duyệt dự án	73,418			Sở Xây dựng đã có BC thẩm định tháng 11/2019
Tổng cộng:			168,371		56,98	



UBND TỈNH NINH THUẬN
BAN XÂY DỰNG NĂNG LỰC VÀ
THỰC HIỆN CÁC DỰ ÁN ODA NGÀNH NƯỚC

Số: 62/2020-WB3

V/v sử dụng vốn dự
Chương trình mở rộng quy mô vệ
sinh và nước sạch nông thôn dựa
trên kết quả.

UBND TỈNH NINH THUẬN
VĂN PHÒNG
Số đến:.....
Ngày đến:.....
Chuyên:.....
Lưu hồ sơ số:.....

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ninh Thuận, ngày 08 tháng 6 năm 2020

Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh.

Dự án “Chương trình Mở rộng quy mô vệ sinh và nước sạch nông thôn dựa trên kết quả” (WB3) được Ngân hàng Thế giới tài trợ thông qua Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, trong đó Tỉnh Ninh Thuận được tham gia vào Chương trình với mức phân bổ 230,846 tỷ đồng gồm 03 hợp phần, tiến độ dự án triển khai từ 6/2016 - 7/2021, trong đó:

- Ban Xây dựng năng lực và Thực hiện các dự án ODA ngành nước được giao thực hiện tiểu hợp phần 1 của Hợp phần 1 và phần nông nghiệp của hợp phần 3 với tổng mức đầu tư là: 202,144 tỷ đồng.

- Sở Giáo dục và Đào tạo được giao thực hiện tiểu hợp phần 2 của Hợp phần 1 và phần giáo dục của hợp phần 3 với tổng mức đầu tư là: 24,130 tỷ đồng.

- Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh được giao thực hiện Hợp phần 2 và phần Y tế của hợp phần 3 với tổng mức đầu tư là: 4,572 tỷ đồng

Qua 04 năm thực hiện, chương trình đạt một số kết quả như sau:

1. Sở Giáo dục và Đào tạo: đạt 72/74 nhà vệ sinh và đã giải ngân 17,757 tỷ đồng. Từ nay đến cuối dự án sẽ giải ngân hết 24,130 tỷ đồng nguồn vốn dự án đạt 100%.

2. Trung tâm Kiểm soát bệnh tật: đạt 6/5 xã vệ sinh toàn xã và đã giải ngân 3,56 tỷ đồng. Từ nay đến cuối dự án sẽ giải ngân hết 4,57 tỷ đồng đạt 100%.

3. Ban Xây dựng năng lực và Thực hiện các dự án ODA ngành nước: đã triển khai thực hiện thi công 12/14 công trình cấp nước với tổng số vốn đầu tư là 168 tỷ đồng/200 tỷ đồng (tổng mức vốn đầu tư các công trình cấp nước) trong đó có công trình Mở rộng hệ thống cấp nước bền vững dọc kênh Bắc (An Hòa – Ba Tháp) đang trình Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt dự án. Theo kế hoạch 2020-2021 sẽ triển khai thêm 02 công trình còn lại.

Theo chương trình thì còn lại 02 danh mục Mở rộng hệ thống cấp nước tạo nguồn dọc kênh Bắc cấp nước thô cho hệ thống cấp nước Phước Trung và

Đầu nối, mở rộng HTCN Tân Mỹ-Hòa Sơn, huyện Ninh Sơn, tuy nhiên Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã có kế hoạch đầu tư và phát triển đảm bảo nguồn nước cho 2 hệ thống trên. Như vậy so với chương trình ban đầu thì dự án còn dự kiến hơn 30 tỷ đồng.


Theo ý kiến đánh giá giữa kỳ Giữa Ngân hàng Thế giới và Ban điều phối thì Chương trình dự kiến được kéo dài đến 07/2023. Tuy nhiên theo ý kiến gần đây thì chương trình không được kéo dài và phải kết thúc chương trình 07/2021. Nếu dự án Mở rộng hệ thống cấp nước bền vững dọc kênh Bắc (An Hòa – Ba Tháp) không được phê duyệt ngay để triển khai thì số tiền còn lại của dự án dự kiến còn dư là hơn 100 tỷ đồng (Ban Xây dựng năng lực trình thẩm định dự án tháng 9/2019 (tại Tờ trình số 05/TTr-WB3); Sở Xây dựng đã có thẩm định dự án tháng 11/2019 (tại Văn bản số 3637/SXD-QLHĐXD&HTKT) nhưng đến nay Sở Kế hoạch và Đầu tư vẫn chưa trình Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt).

Hiện nay tỉnh Ninh Thuận đang bị hạn hán và cần vốn để đầu tư khắc phục các hệ thống cấp nước nông thôn phục vụ khẩn cấp nước sinh hoạt cho nhân dân. Kính đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh có ý kiến chỉ đạo sớm phê duyệt dự án triển khai và sử dụng vốn dự nêu trên bố trí danh mục đầu tư có hiệu quả./.

(Đính kèm các văn bản liên quan)

Nơi nhận: 

- Như trên;
- Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;
- Ngân hàng Thế giới;
- Tổng cục Thủy lợi (BĐP);
- Thường trực Tỉnh ủy;
- Thường trực Hội đồng nhân dân;
- Sở Kế hoạch và Đầu tư;
- Ban Giám đốc (scan);
- Ban QLDA WB3;
- Lưu: VT.LVT



Đỗ Khoa Danh