

**UBND TỈNH NINH THUẬN  
BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐTXD CÁC  
CÔNG TRÌNH NN VÀ PTNT**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 231/BQLDANNPTNT-DA1

Ninh Thuận, ngày 20 tháng 3 năm 2024

V/v báo cáo kết quả triển khai thực hiện Dự án Thu trữ nước dưới đất để phát triển nông lâm nghiệp nhằm thích ứng với biến đổi khí hậu tăng trưởng xanh bền vững trên vùng khô hạn biển Ninh Thuận.

Kính gửi: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Căn cứ Thông báo số 62/TB-VPUB ngày 13/3/2024 của Văn phòng UBND tỉnh về Kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trịnh Minh Hoàng tại buổi làm việc nghe báo cáo tình hình triển khai thực hiện một số dự án do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thực hiện;

Căn cứ Văn bản số 849/SNNPTNT-QLCN ngày 14/3/2024 của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc đề nghị khẩn trương báo cáo kết quả triển khai thực hiện Dự án Thu trữ nước dưới đất để phát triển nông lâm nghiệp nhằm thích ứng với biến đổi khí hậu tăng trưởng xanh bền vững trên vùng khô hạn biển Ninh Thuận;

Căn cứ Văn bản số 927/SNNPTNT-QLCN ngày 19/3/2024 của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc báo cáo tình hình kiểm tra, rà soát tổng thể Dự án Thu trữ nước dưới đất để phát triển nông lâm nghiệp nhằm thích ứng với biến đổi khí hậu tăng trưởng xanh bền vững trên vùng khô hạn biển Ninh Thuận.

Trên cơ sở nội dung trên và căn cứ tình hình triển khai thực hiện; các khó khăn, vướng mắc của dự án Thu trữ nước dưới đất để phát triển nông lâm nghiệp nhằm thích ứng với biến đổi khí hậu tăng trưởng xanh bền vững trên vùng khô hạn biển Ninh Thuận, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (Ban Quản lý dự án) báo cáo kết quả thực hiện với nội dung cụ thể sau:

**I. THÔNG TIN CHUNG DỰ ÁN:**

**1. Mục tiêu của dự án.**

- Tăng lượng nước dưới đất bằng cách thu trữ, giảm lượng nước dưới đất thoát ra biển và ngăn chặn tình trạng xâm nhập mặn;

- Hạn chế đến mức thấp nhất tình trạng hạn hán diễn ra thường xuyên khu vực ven biển phía Nam và phía Bắc tỉnh Ninh Thuận do tác động của biến đổi khí hậu;

- Xây dựng hệ thống các công trình thu trữ nước dưới đất, mạng lưới quan trắc giám sát tài nguyên nước và xác định vùng bảo hộ vệ sinh của nguồn nước;

- Phân vùng ưu tiên và cấp nước theo thứ tự ưu tiên cho các hộ dùng nước;

- Trồng 60ha rừng (neem, trôm) tại các khu vực thượng lưu dự án nhằm phục hồi môi trường sinh thái; khu vực còn lại trồng 140ha cây ăn quả (mãng cầu, điều, xoài) nhằm tạo sinh kế cho khoảng 2.176 hộ/10.900 nhân khẩu (trong đó đồng bào dân tộc thiểu số là chính);

- Tăng độ ẩm trong đất, nâng cao năng suất nông nghiệp trên vùng đất hạn hán, giảm thiểu sử dụng phân bón, thuốc bảo vệ thực vật hướng đến một nền nông nghiệp bền vững góp phần tăng trưởng xanh.

- Thu trữ một lượng nước dưới đất vào mùa mưa và cung cấp nước vào nhu cầu sinh hoạt, nông lâm nghiệp vào các tháng mùa khô; góp phần ổn định xã hội và cải thiện sinh kế vùng dự án.

## 2. Nội dung và quy mô xây dựng công trình.

### 2.1. Công trình thu trữ nước dưới đất khu vực đồi cát Phước Hải, xã Phước Hải, huyện Ninh Phước:

- Hạng mục công trình khai thác nước ngầm: Giếng thu nước ngang; Đường ống có đường kính D1000 và Hệ thống kênh hở;

- Cụm công trình bể trữ nước trung tâm và trạm bơm cấp nước khu tưới: Hồ chứa nước; Trạm bơm; Đường ống đẩy;

- Hệ thống trữ và cấp nước tại khu tưới: Bể trữ nước trên đồi cát gồm 06 bể và Hệ thống đường ống tưới trên đồi cát Phước Hải;

- Các hạng mục công trình khác: Hệ thống điện chiếu sáng, điện vận hành trạm bơm; Kiên cố hóa đoạn đường đất từ trạm bơm đến đường bê tông hiện trạng để làm đường quản lý vận hành; Xây dựng nhà quản lý vận hành trạm bơm.

- Hạng mục điện: Đường dây trung áp

- Hợp phần trồng rừng và cây ăn quả: Khu vực đồi cát Phước Hải, huyện Ninh Phước bao gồm: 30 ha trồng rừng và chăm sóc trồng 05 năm (cây Neem, cây Trôm) và 70 ha phát giống cho bà con tự trồng cây ăn quả (cây Điều).

### 2.2. Công trình khu vực thôn Xóm Bằng, xã Bắc Sơn, huyện Thuận Bắc:

- Công trình trữ và khai thác nước ngầm: Đập ngầm; Tràn qua đập;

- Công trình khai thác nước ngầm: Đường ống thu nước đặt dưới lòng suối; Bể thu trữ nước ngầm

- Trạm bơm cấp nước và Đường ống đẩy;

- Hệ thống trữ và cấp nước tại khu tưới và Bể trữ nước trung tâm: SL: 03

- Hệ thống Đường ống trung tâm;

- Các hạng mục công trình khác: Hệ thống điện chiếu sáng, điện vận hành máy bơm nước và Hạng mục hệ thống điện: Đường dây trung áp.

- Hợp phần trồng rừng và cây ăn quả: Khu vực Bắc Sơn, xã Bắc Sơn huyện Thuận Bắc gồm: 30 ha trồng rừng và chăm sóc trồng 05 năm (cây Neem,

cây Trôm) và 70 ha phát giống cho bà con tự trồng cây ăn quả (cây Điều).

### 3. Tổng mức đầu tư: **99.342 triệu đồng.**

Trong đó bao gồm như sau (Chi phí xây dựng: 66.380 triệu đồng; Chi phí đền bù, GPMB: 10.548 triệu đồng; Chi phí Quản lý dự án; Chu phí Tư vấn xây dựng; Chi phí khác: 20.420 triệu đồng; Chi phí dự phòng 1.994 triệu đồng).

## II. KẾT QUẢ THỰC HIỆN DỰ ÁN:

### 1. Về công tác thi công xây dựng và công tác trồng rừng:

#### (i) Về công tác thi công xây dựng:

Công tác thi công xây dựng của dự án đã hoàn thành 100% khối lượng theo Hợp đồng ký kết, cụ thể:

(i) Khu vực Xóm Bằng, xã Bắc Sơn, huyện Thuận Bắc: Đã nghiệm thu hoàn thành và bàn giao cho Đơn vị quản lý sử dụng;

(ii) Khu vực Phước Hải, huyện Ninh Phước: Đã nghiệm thu hoàn thành công trình. Hiện nay đang hoàn chỉnh hồ sơ quản lý chất lượng, hồ sơ pháp lý để trình cho Sở Nông nghiệp và PTNT xem xét, có ý kiến trước khi nghiệm thu bàn giao đưa công trình vào sử dụng.

#### (ii) Về công tác trồng rừng: Chưa triển khai.

### 2. Công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng:

Đã triển khai thực hiện từ năm 2021 và hiện nay đã hoàn thành. Trung tâm Phát triển quỹ đất các huyện chi trả tiền bồi thường, giải phóng mặt bằng 100%.

### 3. Công tác giải ngân vốn cho đến nay:

Đã giải ngân đến thời điểm hiện nay với tổng giá trị là **90.828 triệu đồng**, trong đó vốn Chương trình mục tiêu ứng phó với biến đổi khí hậu và tăng trưởng xanh giai đoạn 2016 - 2020 là **66.058 triệu đồng** và Vốn đối ứng ngân sách địa phương là **24.770 triệu đồng**.

## III. KHÓ KHĂN, VƯỚNG MẮC VÀ KIẾN NGHỊ:

### 1. Khó khăn, vướng mắc:

Mục tiêu của dự án thì nhiệm vụ thu trữ một lượng nước dưới đất vào mùa mưa và cung cấp nước vào nhu cầu sinh hoạt, nông lâm nghiệp vào các tháng mùa khô; góp phần ổn định xã hội và cải thiện sinh kế vùng dự án. Đến thời điểm hiện nay các hạng mục thi công xây dựng của dự án đã hoàn thành, tuy nhiên hạng mục **trồng rừng và cây ăn quả của dự án vẫn chưa được triển khai** vì các khó khăn, vướng mắc cụ thể:

- Đối với Khu vực Xóm Bằng, xã Bắc Sơn, huyện Thuận Bắc:

Dự án được duyệt thì Hợp phần trồng rừng và cây ăn quả: Trồng 60ha rừng (neem, trôm) tại các khu vực thượng lưu dự án nhằm phục hồi môi trường sinh thái; khu vực còn lại trồng 140ha cây ăn quả (mãng cầu, điều, xoài) nhằm tạo sinh kế cho khoảng 2.176 hộ/10.900 nhân khẩu (trong đó đồng bào dân tộc thiểu số là chính). Tuy nhiên đến thời điểm hiện nay vẫn **chưa triển khai được trồng rừng và cây ăn quả** vì lý do người dân trong khu vực dự án không đồng

thuận trồng các loại cây trồng theo dự án được duyệt (*Văn bản số 3220/UBND-KT ngày 23/8/2022 UBND huyện Thuận Bắc về việc định hướng, đề xuất các loại cây trồng vùng hưởng lợi từ dự án*)

Theo nguyện vọng thì người dân muốn trồng các loại cây Nha Đam, Bắp, Đậu và các loại cây ngắn ngày khác, tuy nhiên nếu theo nguyện vọng của người dân trồng các loại cây nói trên thì sẽ không đảm bảo và chủ động được nguồn nước vì mục tiêu dự án không phải đầu tư xây dựng để đảm bảo cung cấp nước phục vụ nông nghiệp. Đơn vị Tư vấn Thiết kế cũng khẳng định chỉ đáp ứng 30% sau khi tính toán nhu cầu dùng nước trồng các loại cây Nha Đam, Bắp, Đậu và các loại cây ngắn ngày khác (*Văn bản số 71/HEC11-KT ngày 07 tháng 9 năm 2022*).

- Đối với Khu vực Phước Hải, huyện Ninh Phước:

Dự án được duyệt thì Hợp phần trồng rừng và cây ăn quả: 30 ha trồng rừng và chăm sóc trồng 05 năm (cây Neem, cây Trôm) và 70 ha phát giống cho bà con tự trồng cây ăn quả (cây Điều). Tuy nhiên đến thời điểm hiện nay vẫn **chưa triển khai được trồng rừng và cây ăn quả** vì lý do chậm tìm ra được chủ sử dụng đất trong khu vực dự án và sau khi tìm ra được chủ sử dụng đất trong khu vực dự án (04/05 chủ sử dụng đất) thì các chủ sử dụng đất không đồng thuận trồng các loại cây theo dự án được duyệt, cụ thể:

Do phần lớn diện tích các hộ dân của dự án nằm trong vùng đồi cát Phước Hải, diện tích này hiện nay vẫn chưa canh tác nhiều chủ yếu đất hoang hóa và các hộ dân hoặc đi làm ăn xa hoặc đã chuyển nhượng cho các chủ khác không phải người địa phương nên gây rất nhiều khó khăn trong việc tìm ra chủ sử dụng đất để thực hiện dự án (các hộ đã mua đất đi làm ăn ở các địa phương khác).

Ban Quản lý dự án đã phối hợp và có nhiều Văn bản gửi UBND huyện Ninh Phước về tìm kiếm chủ sử dụng đất vùng dự án. UBND huyện Ninh Phước cũng có nhiều Văn bản xin gia hạn thời gian thực hiện việc tìm chủ sử dụng đất. Tháng 01/2024, Ban Quản lý dự án cũng phối hợp với UBND xã Phước Hải tìm kiếm được 04/05 chủ sử dụng đất trong khu vực của dự án và trực tiếp làm việc tuyên truyền, vận động thực hiện hạng mục trồng rừng và cây ăn quả. Tuy nhiên qua tuyên truyền, vận động các chủ sử dụng đất không đồng ý trồng rừng và cây ăn quả theo dự án được duyệt (*Báo cáo số 20/BC-UBND ngày 15/02/2024 của UBND xã Phước Hải*).

Trên cơ sở Báo cáo số 20/BC-UBND ngày 15/02/2024 của UBND xã Phước Hải, UBND nhân dân huyện Ninh Phước có Báo cáo số 87/BC-UBND ngày 19/02/2024 về việc tiếp tục thực hiện công tác quy chủ đất và triển khai các hạng mục trồng cây tại khu vực xã Phước Hải, huyện Ninh Phước và xin gia hạn báo cáo kết quả cho UBND tỉnh trước ngày 15/3/2024.

Ngày 14/3/2024, UBND huyện Ninh Phước có Văn bản số 1327/UBND-KT báo cáo UBND tỉnh trong đó chưa thực hiện hoàn thành công tác quy chủ (mới được 04/05 chủ sử dụng đất) và kiến nghị không thực hiện trồng rừng và cây ăn quả theo dự án được duyệt mà đề xuất trồng loại cây trồng ngắn ngày phục vụ đời sống của các hộ dân theo nguyện vọng của các hộ dân.

Qua nội dung phân tích trên, khó khăn vướng mắc trong việc triển khai hạng mục trồng rừng và cây ăn quả của dự án dẫn đến hiện nay vẫn chưa triển khai được là do người dân trong vùng dự án không đồng thuận theo các loại cây của dự án được phê duyệt và chưa tìm kiếm hết chủ sử dụng đất trong vùng dự án.

#### **IV. KIẾN NGHỊ:**

- UBND huyện Thuận Bắc chỉ đạo tiếp tục tuyên truyền, vận động các hộ dân trong khu vực dự án trồng các loại cây trồng theo dự án được duyệt tại Khu vực Xóm Bằng, xã Bắc Sơn;

- UBND huyện Ninh Phước tiếp tục chỉ đạo UBND xã Phước Hải tiếp tục triển khai thực hiện công tác quy chủ sử dụng đất (01 chủ sử dụng đất còn lại) và tiếp tục tuyên truyền, vận động các hộ dân trong khu vực dự án trồng các loại cây trồng theo dự án được duyệt tại Khu vực Phước Hải.

Trên đây là kết quả triển khai thực hiện Dự án Thu trữ nước dưới đất để phát triển nông lâm nghiệp nhằm thích ứng với biến đổi khí hậu tăng trưởng xanh bền vững trên vùng khô hạn biển Ninh Thuận, Ban Quản lý dự án kính báo cáo cho Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn được biết để tổng hợp, báo cáo cho Ủy ban nhân dân tỉnh theo quy định./.

*Nơi nhận:*

- Như trên;
- UBND tỉnh (b/c);
- UBND các huyện: Thuận Bắc, Ninh Phước;
- Giám đốc;
- Lưu VT, QLDA1. (NNT 03b).

**KT. GIÁM ĐỐC  
PHÓ GIÁM ĐỐC**

  
**Lê Xuân Toàn**

