



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BIÊN BẢN HỌP

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh tại văn bản số 3672/VPUB-KTTH ngày 11/9/2024, trong đó giao Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư và các cơ quan, đơn vị có liên quan nghiên cứu đề nghị điều chỉnh dự án Thao trường huấn luyện cấp Đồn Biên phòng của Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh Ninh Thuận tại Tờ trình số 2944/TTr-BCH ngày 29/9/2024, tham mưu UBND tỉnh xem xét, giải quyết theo đúng quy định. Hôm nay, vào lúc 14h00 ngày 17/9/2024, chúng tôi gồm có:

I. Thành phần

- Đại diện Sở Xây dựng:

Ông: Hồ Thanh Thành

Chức vụ: TP QLHĐXD&HTKT

Bà: Đào Thị Thanh Huyền

Chức vụ: Phó trưởng phòng

- Đại diện Sở Tài chính

Ông/Bà: Đinh Văn Thạch

Chức vụ: Phụ trách phòng ĐT & GCS

- Đại diện Sở Kế hoạch và Đầu tư

Ông/Bà: Bô Trung Học

Chức vụ: Chuyên viên

- Đại diện Kho bạc Nhà nước tỉnh

Ông/Bà: Nguyễn Thị Bắc Hà

Chức vụ: Trưởng phòng

- Đại diện Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh Ninh Thuận

Ông/Bà: Nguyễn Văn Đăng

Chức vụ: Phó Chỉ huy trưởng

II. Nội dung

Đồng chí chủ trì nêu tóm tắt nội dung và đề nghị chủ đầu tư báo cáo đề các ngành tham gia ý kiến

- Chủ đầu tư: Hiện nay công chính của công trình vẫn chưa có thông rào do chỉ án khu đô thị K3 chưa triển khai xung quanh 3 mặt của doanh trại Sở Chỉ huy đang giáp với đất và nhà của hộ dân, mặt còn lại tiếp giáp 2/3 với khu đô thị ven biển Bình Sơn - K2 và 1/3 đất của ông



lê Quang đình... lối đi vào bờ chỉ huy và thao trường huấn luyện đang bị nhô qua phần đất của dân và hiện nay đang có nhu cầu lấy lại đất... Để thuận tiện cho việc thi công hoàn thành công trình, chủ đầu tư đề nghị chiếc bỏ sung hàng mục đường vào công rào thao trường; Đồng thời, trong quá trình thi công phát hiện ra nhiều u. mối, do vậy đề' bảo vệ công trình, đề' xuất bổ sung hàng mục phòng chống mối... Kinh phí phát sinh 476 triệu đồng... được sử dụng từ chi phí dự phòng và chi phí tiết kiệm của các gói thầu.

- Sở Tài chính... Thống nhất các nội dung đề' nghị của CĐT
- Sở Kế' hoạch và DT... Thống nhất với nội dung đề' nghị của CĐT
Sau khi có chủ trương và Quyết định phê duyệt điều chỉnh, đề' nghị CĐT hình thành gói thầu mới và triển khai thực hiện theo Luật Đấu thầu

- Khoa học Nhà nước tỉnh... Thống nhất theo đề' nghị của CĐT. Sau khi hoàn tất chủ trương pháp lý, đề' nghị CĐT triển khai phê duyệt kế' hoạch LCNT theo đúng qui định.

S.N
J
JUN
THU

III. Kết luận

Sau khi thảo luận, các ngành cũng thống nhất báo cáo UBND tỉnh:

- Thống nhất tham mưu UBND tỉnh cho chủ trương điều chỉnh chỉ án do bổ sung một số hạng mục (theo nội dung Tờ trình 2943)


- Sau khi có chủ trương của tỉnh và ~~ĐD~~ phê duyệt điều chỉnh, đề nghị chủ đầu tư khẩn trương triển khai các bước tiếp theo đúng quy định.

Biên bản kết thúc vào lúc 15 giờ 00 cùng ngày. Đã đọc qua cho các thành viên tham gia cùng nghe, thông qua và thống nhất ký tên./.


Sở Kế hoạch và Đầu tư


Nguyễn Duy Hòa

Sở Tài chính


Đinh Văn Đạt


BCH Bộ đội biên phòng tỉnh


Nguyễn Văn Dũng

Sở Xây dựng


Hồ Thanh Thành

Kho bạc Nhà nước tỉnh


Nguyễn Thị Bích Hà