

**ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH NINH THUẬN**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 4050/UBND-TCDC
V/v báo cáo công tác giải phóng
mặt bằng tại các dự án môi
trường bền vững các thành phố
Duyên hải - Tiêu dự án thành
phố PR-TC theo Kế hoạch số
2763/KH-UBND ngày
28/6/2019 của UBND tỉnh.

Ninh Thuận, ngày 24 tháng 9 năm 2019

Kính gửi:

- Sở Nội vụ;
- Ủy ban nhân dân thành phố Phan Rang - Tháp Chàm.

Ủy ban nhân dân tỉnh tiếp nhận Công văn số 2964/SNV-TTr ngày 30/8/2019 của Sở Nội vụ về việc báo cáo kết quả thực hiện tại Công văn 3571/UBND-TCDC ngày 19/8/2019 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh (Phô tô gửi kèm Công văn số 2964/SNV-TTr và các phụ lục kèm theo),

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh có ý kiến như sau:

1. Tại mục 1 Công văn số 3571/UBND-TCDC ngày 19/8/2019, Ủy ban nhân dân tỉnh đã giao Ủy ban nhân dân thành phố Phan Rang - Tháp Chàm khẩn trương thực hiện nhiệm vụ được Ủy ban nhân dân tỉnh giao tại Kế hoạch số 2763/KH-UBND ngày 28/6/2019; đồng thời, xác định trách nhiệm tập thể, cá nhân có liên quan, đặc biệt là trách nhiệm của người đứng đầu, gắn với việc thực hiện đánh giá, xếp loại mức độ hoàn thành trong tháng vì phạm kỷ luật, kỷ cương hành chính (Chưa thực hiện báo cáo theo thời gian quy định của Ủy ban nhân dân tỉnh giao tại Kế hoạch trên); báo cáo kết quả về Ủy ban nhân dân tỉnh (thông qua Sở Nội vụ) trước ngày 24/8/2019.


Tuy nhiên, qua báo cáo của Sở Nội vụ tại công văn trên, đến nay vẫn còn một số nhiệm vụ chưa thực hiện đúng thời gian quy định tại Kế hoạch số 2763/KH-UBND và Công văn số 3571/UBND-TCDC.

Yêu cầu Ủy ban nhân dân thành phố Phan Rang - Tháp Chàm khẩn trương thực hiện nghiêm túc, hoàn thành nhiệm vụ được giao tại Kế hoạch số 2763/KH-UBND ngày 28/6/2019 và Công văn số 3571/UBND-TCDC ngày 19/8/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh; báo cáo kết quả về Ủy ban nhân dân tỉnh (theo phụ lục đính kèm) trước ngày 28/9/2019, đồng gửi Sở Nội vụ để tổng hợp.

2. Căn cứ nội dung mục 1 trên, giao Sở Nội vụ tiếp tục theo dõi, tổng hợp, báo cáo và đề xuất Ủy ban nhân dân tỉnh xử lý trách nhiệm đối với người đứng đầu, tập thể và cá nhân có liên quan theo đúng quy định pháp luật, trước ngày 12/10/2019./.

Nơi nhận: *A*

- Như trên;
- Chủ tịch và các PCT TQN, PVH;
- Sở TN&MT;
- VPUB: PVP (đ/c Tuấn);
- Lưu: VT, TCDNC. VMT + VHH



**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**

Trần Quốc Nam

UBND TỈNH NINH THUẬN
SỞ NỘI VỤ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: **2964** /SNV-TTr

Ninh Thuận, ngày **30** tháng 8 năm 2019

V/v báo cáo kết quả thực hiện
tại Công văn 3571/UBND-
TCDNC ngày 19/8/2019 của

| | |
|--------------|--------------------------------|
| A' ĐẾN | UBND Tỉnh Ủy ban nhân dân tỉnh |
| | VĂN PHÒNG |
| | Số đến:..... |
| | Ngày đến:..... 16/9/19 |
| Chuyển:..... | |
| Lưu hồ sơ | |

Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh.

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh tại Công văn 3571/UBND-TCDNC ngày 19/8/2019 về việc khẩn trương báo cáo kết quả thực hiện theo Kế hoạch số 2763/KH-UBND ngày 28/6/2019, trong đó:

1. Yêu cầu Ủy ban nhân dân thành phố Phan Rang - Tháp Chàm khẩn trương báo cáo kết quả thực hiện theo Kế hoạch số 2763/KH-UBND ngày 28/6/2019; đồng thời, xác định trách nhiệm tập thể, cá nhân có liên quan, đặc biệt là trách nhiệm của người đứng đầu, gắn với việc thực hiện đánh giá xếp loại mức độ hoàn thành trong tháng vi phạm kỷ luật, kỷ cương hành chính (*Chưa thực hiện báo cáo theo thời gian quy định của Ủy ban nhân dân tỉnh giao tại Kế hoạch nêu trên*); báo cáo kết quả về Ủy ban nhân dân tỉnh (thông qua Sở Nội vụ) trước ngày 24/8/2019.

2. Giao Sở Nội vụ tiếp tục theo dõi việc chấp hành của Ủy ban nhân dân thành phố Phan Rang - Tháp Chàm tại mục 1 trên. Trường hợp quá thời gian quy định trên nhưng Ủy ban thành phố không thực hiện hoặc thực hiện chưa hoàn thành nhiệm vụ, Sở Nội vụ tổng hợp, báo cáo và đề xuất Ủy ban nhân dân tỉnh xử lý trách nhiệm đối với người đứng đầu, tập thể và cá nhân có liên quan theo đúng quy định pháp luật, trước ngày 31/8/2019.

Sở Nội vụ báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh như sau:

I. Kết quả thực hiện nhiệm vụ tại Công văn 3571/UBND-TCDNC ngày 19/8/2019 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh (tổng hợp theo Báo cáo số 280/BC-UBND ngày 26/8/2019 của UBND thành phố Phan Rang - Tháp Chàm):

Qua đôn đốc, theo dõi; Sở Nội vụ nhận được báo cáo số 280/BC-UBND ngày 26/8/2019 của Ủy ban nhân dân thành phố Phan Rang - Tháp Chàm về kết quả triển khai thực hiện giai đoạn 1 Dự án Môi trường bền vững các thành phố Duyên hải- Tiểu dự án thành phố Phan Rang - Tháp Chàm theo Kế hoạch 2763/KH-UBND ngày 28/6/2019 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh (Tiến độ thực hiện tính đến ngày 23/8/2019); theo đó:

1. Dự án Khu tái định cư Phan Đăng Lưu:

a) Tổng quan dự án:

Tổng số tổ chức và hộ gia đình cá nhân (hộ) phải thu hồi đất theo thông báo ban đầu là 59 hộ, trong quá trình thực hiện chỉ còn lại tổng số 54 hộ phải thu hồi đất (do quy chủ lại theo quy định pháp luật). Tổng diện tích đất phải thu hồi là 56.169,7 m². Vị trí dự án thuộc phường Phước Mỹ và xã Thành Hải.

b) Kết quả về tiến độ thực hiện (tính đến ngày 23/8/2019):

Ủy ban nhân dân thành phố Phan Rang – Tháp Chàm đã ban hành quyết định và triển khai quyết định thu hồi đất, quyết định bồi thường cho 49 / 54 hộ gia đình, cá nhân (tỉ lệ đạt 90,7 %).

- Trung tâm Phát triển quỹ đất thành phố đã phối hợp với Chủ đầu tư và các ngành, địa phương thực hiện xong việc khảo sát, kiểm đếm khối lượng đất đỏ, san lấp mặt bằng của các hộ dân để lập Phương án hỗ trợ và trình Phòng Tài nguyên và Môi trường thẩm định để tham mưu Ủy ban nhân dân thành phố đã ban hành quyết định hỗ trợ theo tinh thần Thông báo số 213/TB-VPUB ngày 02/8/2019 của Văn phòng UBND tỉnh.

c) Tồn đọng:

- Trung tâm Phát triển quỹ đất thành phố chưa hoàn chỉnh hồ sơ 05 / 54 hộ do còn có vướng mắc và không hợp tác nên chưa ban hành quyết định thu hồi đất, quyết định bồi thường theo quy định của pháp luật.

- Trung tâm Phát triển quỹ đất thành phố chưa trình phê duyệt danh sách đề nghị xét giao đất ở nhu cầu cho các hộ (do các hộ dân chưa nộp lại đơn đề nghị giao đất ở diện nhu cầu).

d) Nhận xét kết quả thực hiện:

Tiến độ thực hiện tính đến ngày 23/8/2019 là cơ bản đáp ứng đúng yêu cầu chỉ đạo của UBND tỉnh tại Kế hoạch số 2763/KH-UBND ngày 28/6/2019. Tuy nhiên, đến nay thành phố vẫn chưa nhận được tiền bồi thường, hỗ trợ từ Chủ đầu tư nên chưa chi trả cho hộ dân để thu hồi đất giải phóng mặt bằng theo kế hoạch được.

e) Kế hoạch thực hiện tiếp theo:

- Chỉ đạo thực hiện việc ban hành quyết định và triển khai quyết định thu hồi đất, quyết định bồi thường cho 05 / 54 hộ gia đình, cá nhân xong trước ngày 15/9/2019.

- Phê duyệt danh sách đề nghị xét giao đất ở nhu cầu cho các hộ gia đình, cá nhân đủ điều kiện theo quy định của pháp luật trong tháng 8/2019.

- Chỉ đạo khẩn trương việc chi trả tiền bồi thường, hỗ trợ cho hộ gia đình, cá nhân để thu hồi đất giải phóng mặt bằng và bàn giao mặt bằng ngay cho Chủ đầu tư khi Trung tâm Phát triển quỹ đất thành phố nhận được tiền bồi thường, hỗ trợ từ Chủ đầu tư.

2. Dự án Mở rộng và kéo dài hẻm 150 đường 21/8:

a) Tổng quan dự án:

Tổng số tổ chức và hộ gia đình cá nhân (hộ) phải thu hồi đất theo thông báo ban đầu là 77 hộ, trong quá trình thực hiện tăng lên với tổng số 80 hộ phải thu hồi đất (do quy chủ lại theo quy định pháp luật). Tổng diện tích đất phải thu hồi là 28.166,2 m². Vị trí dự án thuộc phường Phước Mỹ.

b) Kết quả về tiến độ thực hiện (tính đến ngày 23/8/2019):

- UBND thành phố đã ban hành quyết định thu hồi đất, quyết định bồi thường cho 14/ 80 hộ gia đình, cá nhân (tỉ lệ đạt 17,5 %).

- Phòng Tài nguyên và Môi trường đang thẩm định Phương án bồi thường, hỗ trợ để tham mưu UBND thành phố ban hành quyết định thu hồi đất, quyết định bồi thường cho 44/80 hộ gia đình, cá nhân và sẽ nâng tỉ lệ đạt 72,5 %.

- Trung tâm Phát triển quỹ đất thành phố đã thực hiện niêm yết công khai và đang xây dựng Phương án bồi thường, hỗ trợ trình Phòng Tài nguyên và Môi trường thẩm định để tham mưu UBND thành phố đã ban hành quyết định thu hồi đất, quyết định bồi thường cho 12/80 hộ gia đình, cá nhân và 01 tổ chức và sẽ nâng tỉ lệ đạt 88,75 %.

- Trung tâm Phát triển quỹ đất thành phố đã triển khai quyết định bồi thường, hỗ trợ kinh phí di dời mộ và chi trả xong kinh phí bồi thường, hỗ trợ cho dân, đối với 85 mộ. Đã hoàn thành xong việc bốc mộ thuộc dự án (tỉ lệ đạt 100 %).

- Trung tâm Phát triển quỹ đất thành phố đã phối hợp với Chủ đầu tư và các ngành, địa phương thực hiện xong việc khảo sát, kiểm đếm khối lượng đất đổ san lấp mặt bằng của các hộ dân để lập Phương án hỗ trợ và trình Phòng Tài nguyên và Môi trường thẩm định để tham mưu UBND thành phố đã ban hành quyết định hỗ trợ theo tinh thần Thông báo số 213/TB-VPUB ngày 02/8/2019 của Văn phòng UBND tỉnh.

c) Tồn đọng:

- Trung tâm Phát triển quỹ đất thành phố đang tiếp tục thực hiện thủ tục thu hồi đất có diện tích nhỏ và vắng chủ theo quy định pháp luật 09 hộ.

- Trung tâm Phát triển quỹ đất thành phố chưa trình phê duyệt danh sách đề nghị xét giao đất ở nhu cầu cho các hộ.

d) Nhận xét kết quả thực hiện:

Tiến độ thực hiện tính đến ngày 23/8/2019 là cơ bản đáp ứng đúng yêu cầu chỉ đạo của UBND tỉnh tại Kế hoạch số 2763/KH-UBND ngày 28/6/2019.

e) Kế hoạch thực hiện tiếp theo:

- Chỉ đạo thực hiện việc ban hành quyết định và triển khai quyết định thu hồi đất, quyết định bồi thường cho 66/80 hộ gia đình, cá nhân xong trước ngày 15/9/2019.

- Phê duyệt danh sách đề nghị xét giao đất ở nhu cầu cho các hộ gia đình, cá nhân đủ điều kiện theo quy định của pháp luật trong tháng 8/2019.

- Chỉ đạo Trung tâm Phát triển quỹ đất thành phố khẩn trương việc hoàn chỉnh hồ sơ 09 hộ còn lại xong trước ngày 15/9/2019 và trình Phòng Tài nguyên và Môi trường thẩm định để tham mưu UBND thành phố ban hành quyết định thu hồi đất, quyết định bồi thường trước ngày 20/9/2019.

- Chỉ đạo khẩn trương việc chi trả tiền bồi thường, hỗ trợ cho hộ gia đình, cá nhân để thu hồi đất giải phóng mặt bằng và bàn giao mặt bằng ngay cho Chủ đầu tư khi Trung tâm Phát triển quỹ đất thành phố nhận được tiền bồi thường, hỗ trợ từ Chủ đầu tư.

3. Dự án Mở rộng Kênh TH5 :

a) Tổng quan dự án:

Tổng số hộ gia đình cá nhân phải thu hồi đất theo thông báo ban đầu là 36 hộ, trong quá trình thực hiện tăng lên với tổng số 39 hộ phải thu hồi đất (do quy chủ lại theo quy định pháp luật). Tổng diện tích đất phải thu hồi là 4.891,5m². Vị trí dự án thuộc 03 phường, xã: Thành Hải, Đài Sơn, Văn Hải.

b) Kết quả về tiến độ thực hiện (tính đến ngày 23/8/2019):

- Phòng Tài nguyên và Môi trường đang thẩm định Phương án bồi thường, hỗ trợ để tham mưu UBND thành phố ban hành quyết định thu hồi đất, quyết định bồi thường cho 24/39 hộ gia đình, cá nhân.

- Trung tâm Phát triển quỹ đất thành phố đang xây dựng Phương án bồi thường, hỗ trợ để trình Phòng Tài nguyên và Môi trường thẩm định Phương án bồi thường, hỗ trợ và tham mưu UBND thành phố ban hành quyết định thu hồi đất, quyết định bồi thường cho 15/39 hộ gia đình, cá nhân.

c) Tồn đọng:

- Phòng Tài nguyên và Môi trường chưa tham mưu UBND thành phố ban hành quyết định thu hồi đất, quyết định bồi thường 24/39 hộ gia đình, cá nhân.

- Trung tâm Phát triển quỹ đất thành phố chưa trình Phòng Tài nguyên và Môi trường thẩm định Phương án bồi thường, hỗ trợ 15/39 hộ gia đình, cá nhân.

d) Nhận xét kết quả thực hiện:

Tiến độ thực hiện tính đến ngày 23/8/2019 là cơ bản đáp ứng đúng yêu cầu chỉ đạo của UBND tỉnh tại Kế hoạch số 2763/KH-UBND ngày 28/6/2019.

e) Kế hoạch thực hiện tiếp theo:

- Chỉ đạo thực hiện việc ban hành quyết định và triển khai quyết định thu hồi đất, quyết định bồi thường cho 24/39 hộ gia đình, cá nhân xong trước ngày 30/8/2019.

- Chỉ đạo Trung tâm Phát triển quỹ đất thành phố trình phê duyệt danh sách đề nghị xét giao đất ở nhu cầu cho các hộ gia đình, cá nhân đủ điều kiện theo quy định của pháp luật trong tháng 8/2019.

- Chỉ đạo Trung tâm Phát triển quỹ đất thành phố xây dựng Phương án bồi thường, hỗ trợ để trình Phòng Tài nguyên và Môi trường thẩm định Phương án bồi thường, hỗ trợ và tham mưu UBND thành phố ban hành quyết định thu hồi đất, quyết định bồi thường cho 15/39 hộ gia đình, cá nhân xong trước ngày 30/8/2019.

- Chỉ đạo Phòng Tài nguyên và Môi trường thẩm định Phương án bồi thường, hỗ trợ và tham mưu UBND thành phố ban hành quyết định thu hồi đất, quyết định bồi thường cho 15/39 hộ gia đình, cá nhân xong trước ngày 15/9/2019.

- Chỉ đạo khẩn trương việc chi trả tiền bồi thường, hỗ trợ cho hộ gia đình, cá nhân để thu hồi đất giải phóng mặt bằng và bàn giao mặt bằng ngay cho Chủ đầu tư khi Trung tâm Phát triển quỹ đất thành phố nhận được tiền bồi thường, hỗ trợ từ Chủ đầu tư.

4. Dự án Xây dựng Kênh Nhị Phước đoạn NP3, NP4:

a) Tổng quan dự án:

Tổng số hộ gia đình cá nhân phải thu hồi đất theo thông báo ban đầu là 41 hộ, trong quá trình thực hiện tăng lên với tổng số 43 hộ và tổ chức phải thu hồi đất (do quy chủ lại theo quy định pháp luật). Tổng diện tích đất phải thu hồi là 7.251 m². Vị trí dự án thuộc phường Mỹ Hải.

b) Kết quả về tiến độ thực hiện (tính đến ngày 23/8/2019):

- Trung tâm Phát triển quỹ đất thành phố đã triển khai kế hoạch và trình UBND phường Mỹ Hải xét nguồn gốc sử dụng đất, tài sản trên đất của 43 hộ gia đình, cá nhân và tổ chức.

- Trung tâm Phát triển quỹ đất thành phố đã thực hiện xong Phương án giá đất cụ thể và đã được UBND tỉnh ban hành quyết định phê duyệt Phương án giá đất cụ thể.

c) Tồn đọng:

UBND phường Mỹ Hải đang xét nguồn gốc sử dụng đất, tài sản trên đất của 43 hộ gia đình, cá nhân và tổ chức. Do đó, chưa thực hiện được các bước tiếp theo của quy trình thực hiện thu hồi đất, bồi thường và giải phóng mặt bằng.

d) Nhận xét kết quả thực hiện:

Tiến độ thực hiện tính đến ngày 23/8/2019 là cơ bản đáp ứng đúng yêu cầu chỉ đạo của UBND tỉnh tại Kế hoạch số 2763/KH-UBND ngày 28/6/2019. Tuy nhiên, UBND phường Mỹ Hải đang xét nguồn gốc sử dụng đất, tài sản trên đất của 43 hộ gia đình, cá nhân và tổ chức còn chậm theo thời gian của kế hoạch.

e) Kế hoạch thực hiện tiếp theo:

- Chỉ đạo UBND phường Mỹ Hải khẩn trương thực hiện việc xét nguồn gốc sử dụng đất, tài sản trên đất của 43 hộ gia đình, cá nhân và tổ chức. Hoàn thành trong tháng 8/2019.

- Chỉ đạo Trung tâm Phát triển quỹ đất thành phố đôn đốc UBND phường Mỹ Hải xét nguồn gốc và trình Phòng Tài nguyên và Môi trường thẩm định trước ngày 05/9/2019.

- Chỉ đạo Phòng Tài nguyên và Môi trường thẩm định xong trước ngày 10/9/2019.

- Chỉ đạo Trung tâm Phát triển quỹ đất thành phố xây dựng dự thảo Phương án bồi thường, hỗ trợ chi tiết và tổ chức niêm yết công khai trước ngày 15/9/2019 và sau khi niêm yết công khai trình Phòng Tài nguyên và Môi trường thẩm định xong và tham mưu UBND thành phố ban hành quyết định thu hồi đất, quyết định bồi thường cho 43 hộ gia đình, cá nhân và tổ chức xong trước ngày 10/10/2019.

- Chỉ đạo Trung tâm Phát triển quỹ đất thành phố thực hiện việc triển khai quyết định và chi trả tiền bồi thường, hỗ trợ cho hộ gia đình, cá nhân để thu hồi đất giải phóng mặt bằng và bàn giao mặt bằng ngay cho Chủ đầu tư khi Trung tâm Phát triển quỹ đất thành phố nhận được tiền bồi thường, hỗ trợ từ Chủ đầu tư.

5. Dự án Nâng cấp Kênh Chà là và đường quản lý dọc kênh CL2:

a) Tổng quan dự án:

Tổng số hộ gia đình cá nhân phải thu hồi đất là 36 hộ. Tổng diện tích đất phải thu hồi là 21.650,7 m². Vị trí dự án thuộc phường Mỹ Bình

b) Kết quả về tiến độ thực hiện (tính đến ngày 23/8/2019):

UBND thành phố đã chỉ đạo Trung tâm Phát triển quỹ đất thành phố thực hiện việc triển khai Kế hoạch và Thông báo thu hồi đất của UBND thành phố và tổ chức kiểm đếm đất đai và tài sản trong tháng 8/2019.

c) Kế hoạch thực hiện tiếp theo:

- Chỉ đạo Trung tâm Phát triển quỹ đất thành phố thực hiện việc thu thập và hoàn chỉnh hồ sơ của từng hộ gia đình, cá nhân và tổ chức trong dự án trình phường Mỹ Bình xét nguồn gốc đất và tài sản trên đất trong tháng 9/2019.

- Chỉ đạo Trung tâm Phát triển quỹ đất thành phố trình Phòng Tài nguyên và Môi trường thẩm định nguồn gốc đất và tài sản trên đất trước ngày 05/10/2019.

- Chỉ đạo Phòng Tài nguyên và Môi trường thẩm định nguồn gốc đất và tài sản trên đất xong trước ngày 15/10/2019.

- Chỉ đạo Trung tâm Phát triển quỹ đất thành phố xây dựng dự thảo Phương án bồi thường, hỗ trợ để trình tổ chức niêm yết công khai trước ngày 30/10/2019 và trình Phòng Tài nguyên và Môi trường thẩm định Phương án bồi thường, hỗ trợ trước ngày 25/11/2019.

- Chỉ đạo Phòng Tài nguyên và Môi trường thẩm định Phương án bồi thường, hỗ trợ và tham mưu UBND thành phố ban hành quyết định thu hồi đất, quyết định bồi thường xong trước ngày 10/11/2019.

- Chỉ đạo khẩn trương việc chi trả tiền bồi thường, hỗ trợ cho hộ gia đình, cá nhân để thu hồi đất giải phóng mặt bằng và bàn giao mặt bằng ngay cho Chủ đầu tư khi Trung tâm Phát triển quỹ đất thành phố nhận được tiền bồi thường, hỗ trợ từ Chủ đầu tư.

II. Ý kiến đề xuất của Sở Nội vụ

Qua theo dõi, tổng hợp báo cáo của Ủy ban nhân dân thành phố Phan Rang – Tháp Chàm về kết quả triển khai thực hiện giai đoạn 1 Dự án Môi trường bền vững các thành phố Duyên hải- Tiểu dự án thành phố Phan Rang – Tháp Chàm theo Kế hoạch 2763/KH-UBND ngày 28/6/2019 của Chủ tịch Ủy Ban nhân dân tỉnh; Sở Nội vụ kính đề xuất UBND tỉnh xem xét, chỉ đạo đơn vị thực hiện nội dung như sau:

1. Đến nay, UBND thành phố Phan Rang – Tháp Chàm còn một số nhiệm vụ chưa thực hiện xong theo chỉ đạo của UBND tỉnh; do đó, đề nghị UBND thành phố Phan Rang – Tháp Chàm tiếp tục thực hiện nhiệm vụ theo ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh tại Kế hoạch số 2763/KH-UBND ngày 28/6/2019 gửi về UBND tỉnh, Sở Nội vụ trước ngày 25/9/2019 – theo phụ lục đính kèm.

2. Giao Sở Nội vụ tiếp tục theo dõi Ủy ban nhân dân thành phố Phan Rang - Tháp Chàm thực hiện nhiệm vụ tại Khoản 1 Mục II nêu trên; tổng hợp báo cáo UBND tỉnh trong tháng 9/2019.

Sở Nội vụ kính báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, chỉ đạo.
Trân trọng./.

(Đính kèm Báo cáo: số 280/BC-UBND ngày 26/8/2019 của Ủy ban nhân dân thành phố Phan Rang- Tháp Chàm)

Nơi nhận:

- Như trên;
- Giám đốc Sở (báo cáo);
- Lưu: VT, TTr.

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC
SỞ
NỘI VỤ
TỈNH NINH THUAN
Lê Kim Dũng

PHỤ LỤC
KẾT QUẢ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ CỦA UBND TỈNH GIAO
TẠI KẾ HOẠCH SỐ 2763/KH-UBND NGÀY 28/6/2019
(Ban hành kèm theo Công văn số: /SNV-TTr ngày tháng năm 2019 của Sở Nội vụ)

| STT | Đơn vị thực hiện | Số hiệu văn bản chỉ đạo | Nội dung nhiệm vụ được giao thực hiện | Thời gian hoàn thành | Kết quả thực hiện nhiệm vụ được giao | | | Nguyên nhân | Cơ quan phối hợp | Ghi chú |
|----------|--|---|--|----------------------|--------------------------------------|----------------|------------------------------|--|--|---------|
| | | | | | Đã thực hiện | Chưa thực hiện | Đã thực hiện nhưng chưa xong | | | |
| I | Đối với Dự án khu tái định cư Phan Đăng Lưu | | | | | | | | | |
| 1 | Đối với 28/59 hộ gia đình, cá nhân đã ban hành Quyết định thu hồi, bồi thường | | | | | | | | | |
| 1.1 | UBND phường Phước Mỹ | 2763/KH-UBND ngày 28/6/2019 của UBND tỉnh | Chi trả tiền và vận động các hộ dân chấp hành bàn giao mặt bằng theo quy định. | Trước ngày 01/7/2019 | | x | | Chủ đầu tư chưa chuyển kinh phí chi trả cho hộ dân | Trung tâm Phát triển quỹ đất thành phố Phan Rang - Tháp Chàm, Chủ đầu tư | |
| 1.2 | Trung tâm | Như trên | Thực hiện chi trả tiền bồi thường, hỗ trợ cho 28/59 hộ, đồng thời tiến | Trước ngày | | x | | Chủ đầu tư | UBND phường | |

| STT | Đơn vị thực hiện | Số hiệu văn bản chỉ đạo | Nội dung nhiệm vụ được giao thực hiện | Thời gian hoàn thành | Kết quả thực hiện nhiệm vụ được giao | | | Nguyên nhân | Cơ quan phối hợp | Ghi chú |
|----------|--|-------------------------|---|----------------------|--------------------------------------|----------------|------------------------------|--|----------------------|---------|
| | | | | | Đã thực hiện | Chưa thực hiện | Đã thực hiện nhưng chưa xong | | | |
| | Phát triển quỹ đất thành phố | | hành lập thủ tục bàn giao mặt bằng cho Chủ đầu tư theo quy định | 01/7/2019 | | | | chưa chuyển kinh phí chi trả cho hộ dân | Phước Mỹ, Chủ đầu tư | |
| 2 | Đối với 16 hộ gia đình, cá nhân + 01 tổ chức/31 hộ đã niêm yết công khai phương án bồi thường, hỗ trợ | | | | | | | | | |
| 2.1 | UBND thành phố Phan Rang – Tháp Chàm | Như trên | Thẩm định phương án bồi thường, hỗ trợ và ban hành các quyết định bồi thường, hỗ trợ đối với 16 hộ gia đình, cá nhân + 01 tổ chức theo quy định | Trước ngày 19/7/2019 | x | | | | | |
| | | | Ban hành quyết định phê duyệt danh sách đối tượng giao đất tái định cư, nhu cầu (nếu có) | | | x | | Trung tâm Phát triển quỹ đất chưa hoàn chỉnh thủ tục đề tham mưu | | |
| | | | Tổ chức bốc thăm và thực hiện giao đất tái định cư, nhu cầu cho các trường hợp đã được Ủy ban nhân dân thành phố phê duyệt | | | x | | Trung tâm Phát triển quỹ đất chưa hoàn chỉnh | | |

| STT | Đơn vị thực hiện | Số hiệu văn bản chỉ đạo | Nội dung nhiệm vụ được giao thực hiện | Thời gian hoàn thành | Kết quả thực hiện nhiệm vụ được giao | | | Nguyên nhân | Cơ quan phối hợp | Ghi chú |
|-----|--|-------------------------|--|----------------------|--------------------------------------|----------------|------------------------------|---|------------------------------------|---------|
| | | | | | Đã thực hiện | Chưa thực hiện | Đã thực hiện nhưng chưa xong | | | |
| 2.2 | Trung tâm Phát triển quỹ đất thành phố | Nhu trên | Tập trung thực hiện bổ sung hoàn chỉnh hồ sơ trình thẩm định phương án bồi thường, hỗ trợ; giải quyết các thiếu sót, bổ sung hoàn thiện phương án để trình thẩm định theo quy định | Trước ngày 20/6/2019 | x | | | thủ tục đề tham mưu | | |
| | | | Thực hiện chi trả tiền bồi thường, hỗ trợ, tiếp nhận bàn giao mặt bằng đối với 16 hộ gia đình, cá nhân và 01 tổ chức. | Trước ngày 25/7/2019 | | x | | Chủ đầu tư chưa chuyển kinh phí chi trả cho hộ dân | UBND phường Phước Mỹ và Chủ đầu tư | |
| 3 | Đối với 14/31 hộ gia đình, cá nhân còn lại | | | | | | | | | |
| 3.1 | UBND phường Phước Mỹ và Ủy ban nhân dân xã Thành Hải | Nhu trên | Tổ chức họp và hoàn thành việc xét nguồn gốc sử dụng đất đối với 14 hộ gia đình, cá nhân (bao gồm 02 hộ không hợp tác) còn lại tại dự án | Trước ngày 15/7/2019 | x | | | | | |
| | | | Tổ chức họp xét các đối tượng đủ điều kiện giao đất tái định cư, nhu cầu theo quy định (nếu có). | | | x | | Trung tâm Phát triển quỹ đất chưa hoàn chỉnh thủ tục đề | | |

| STT | Đơn vị thực hiện | Số hiệu văn bản chỉ đạo | Nội dung-nhiệm vụ được giao thực hiện | Thời gian hoàn thành | Kết quả thực hiện nhiệm vụ được giao | | | Nguyên nhân | Cơ quan phối hợp | Ghi chú |
|-----|--------------------------------------|-------------------------|---|----------------------|--------------------------------------|----------------|------------------------------|--|---|---------|
| | | | | | Đã thực hiện | Chưa thực hiện | Đã thực hiện nhưng chưa xong | | | |
| | | | | | | | | trình | | |
| | | | Chi trả tiền và vận động các hộ dân bàn giao mặt bằng | | | x | | Chủ đầu tư chưa chuyển kinh phí chi trả cho hộ dân | Trung tâm Phát triển quỹ đất, Chủ đầu tư | |
| 3.2 | UBND thành phố Phan Rang - Tháp Chàm | Như trên | Thẩm định nguồn gốc sử dụng đất, phương án bồi thường, hỗ trợ và ban hành các quyết định bồi thường, hỗ trợ đối với 14 hộ gia đình, cá nhân theo quy định | Trước ngày 26/8/2019 | x | | | | | |
| | | | Ban hành quyết định phê duyệt danh sách đối tượng giao đất tái định cư, nhu cầu (nếu có). | | | | | x | Trung tâm Phát triển quỹ đất chưa hoàn chỉnh thủ tục 05 hộ để trình ban hành quyết định | |

| STT | Đơn vị thực hiện | Số hiệu văn bản chỉ đạo | Nội dung nhiệm vụ được giao thực hiện | Thời gian hoàn thành | Kết quả thực hiện nhiệm vụ được giao | | | Nguyên nhân | Cơ quan phối hợp | Ghi chú |
|-----|--|-------------------------|--|----------------------|--------------------------------------|----------------|------------------------------|---|------------------------------------|---------|
| | | | | | Đã thực hiện | Chưa thực hiện | Đã thực hiện nhưng chưa xong | | | |
| | | | Tổ chức bốc thăm và thực hiện giao đất tái định cư, nhu cầu cho các trường hợp đã được Ủy ban nhân dân thành phố phê duyệt (nếu có) | | | x | | Trung tâm Phát triển quỹ đất chưa hoàn chỉnh thủ tục để tham mưu | | |
| 3.3 | Trung tâm Phát triển quỹ đất thành phố | Nhu trên | Tập trung thực hiện công tác niêm yết công khai phương án bồi thường, hỗ trợ; giải quyết các thiếu sót, bổ sung và hoàn thiện phương án để trình thẩm định theo quy định | Trước ngày 09/8/2019 | | | x | Trung tâm Phát triển quỹ đất chưa hoàn chỉnh thủ tục 05 hộ để trình ban hành quyết định | | |
| | | | Thực hiện chi trả tiền bồi thường, hỗ trợ, tiến hành lập thủ tục bàn giao mặt bằng tương ứng 14 hộ. | Trước ngày 30/8/2019 | | | x | Chủ đầu tư chưa chuyển kinh phí chi trả cho hộ dân | UBND phường Phước Mỹ và Chủ đầu tư | |

| STT | Đơn vị thực hiện | Số hiệu văn bản chỉ đạo | Nội dung nhiệm vụ được giao thực hiện | Thời gian hoàn thành | Kết quả thực hiện nhiệm vụ được giao | | | Nguyên nhân | Cơ quan phối hợp | Ghi chú |
|-----------|--|-------------------------|---|----------------------|--------------------------------------|----------------|------------------------------|-------------|------------------|---------|
| | | | | | Đã thực hiện | Chưa thực hiện | Đã thực hiện nhưng chưa xong | | | |
| II | Dự án Mở rộng và kéo dài hẻm 150 đường 21/8 | | | | | | | | | |
| 1 | Đối với 16 ngôi mộ vắng chủ còn lại | | | | | | | | | |
| 1.1 | UBND phường Phước Mỹ | Nhu trên | Phối hợp với Trung tâm Phát triển quỹ đất hoàn thành thủ tục di dời mồ mã vắng chủ theo quy định | Trước ngày 21/6/2019 | x | | | | | |
| | | | Phối hợp với Trung tâm Phát triển quỹ đất, Chủ đầu tư chi trả tiền di dời mồ mã và vận động thân nhân các hộ sớm di dời để hoàn trả mặt bằng. | | x | | | | | |
| 1.2 | Trung tâm phát triển quỹ đất thành phố | Nhu trên | Thực hiện việc lập thủ tục và niêm yết công khai Phương án bồi thường và trình ban hành quyết định di dời mồ mã chi tiết 16 ngôi mộ còn lại và chi trả kinh phí để thực hiện bốc mộ | Trước ngày 21/6/2019 | x | | | | | |

| STT | Đơn vị thực hiện | Số hiệu văn bản chỉ đạo | Nội dung nhiệm vụ được giao thực hiện | Thời gian hoàn thành | Kết quả thực hiện nhiệm vụ được giao | | | Nguyên nhân | Cơ quan phối hợp | Ghi chú |
|-----|---|-------------------------|--|----------------------|--------------------------------------|----------------|------------------------------|---|--|---------|
| | | | | | Đã thực hiện | Chưa thực hiện | Đã thực hiện nhưng chưa xong | | | |
| 2.2 | Đối với 49/74 hộ gia đình, cá nhân đã Niêm yết công khai phương án bồi thường, hỗ trợ | | | | | | | | | |
| 2.1 | UBND phường Phước Mỹ | Như trên | Tổ chức họp và hoàn thành việc xác nhận nguồn gốc sử dụng đất, xác nhận về nguồn gốc nhà ở hoặc vật kiến trúc gắn liền với đất đối với 49 hộ gia đình, cá nhân | Trước ngày 20/6/2019 | x | | | | | |
| | | | Tổ chức họp xét các đối tượng đủ điều kiện giao đất tái định cư, nhu cầu theo quy định (nếu có). | | | x | | Trung tâm Phát triển quỹ đất chưa hoàn chỉnh thủ tục để trình xét | | |
| | | | Chi trả tiền và vận động bàn giao mặt bằng | | | x | | Chủ đầu tư chưa chuyển kinh phí chi trả cho hộ dân | Trung tâm Phát triển quỹ đất, Chủ đầu tư | |

| STT | Đơn vị thực hiện | Số hiệu văn bản chỉ đạo | Nội dung nhiệm vụ được giao thực hiện | Thời gian hoàn thành | Kết quả thực hiện nhiệm vụ được giao | | | Nguyên nhân | Cơ quan phối hợp | Ghi chú |
|-----|--------------------------------------|-------------------------|--|----------------------|--------------------------------------|----------------|------------------------------|---|------------------|---------|
| | | | | | Đã thực hiện | Chưa thực hiện | Đã thực hiện nhưng chưa xong | | | |
| 2.2 | UBND thành phố Phan Rang - Tháp Chàm | Như trên | Tập trung thực hiện bổ sung hoàn chỉnh hồ sơ trình thẩm định phương án bồi thường, hỗ trợ; giải quyết các thiếu sót, bổ sung hoàn thiện phương án để trình thẩm định theo quy định | Trước ngày 08/8/2019 | | | x | Phòng Tài nguyên và Môi trường mới tham mưu ban hành 14 quyết định thu hồi và bồi thường 24 hộ của Trung tâm Phát triển quỹ đất trình | | |
| | | | Phối hợp với Ủy ban nhân dân phường Phước Mỹ và Chủ đầu tư thực hiện chi trả tiền bồi thường, hỗ trợ, tiếp nhận bàn giao mặt bằng đối với 49 hộ gia đình, cá nhân | | | x | | Chủ đầu tư chưa chuyển kinh phí chi trả cho hộ dân | | |
| | | | Tổ chức bốc thăm và thực hiện giao đất tái định cư, nhu cầu cho các trường hợp đã được Ủy ban nhân dân thành phố phê duyệt (nếu có) | | | x | | Trung tâm Phát triển quỹ đất chưa hoàn chỉnh | | |

| STT | Đơn vị thực hiện | Số hiệu văn bản chỉ đạo | Nội dung nhiệm vụ được giao thực hiện | Thời gian hoàn thành | Kết quả thực hiện nhiệm vụ được giao | | | Nguyên nhân | Cơ quan phối hợp | Ghi chú |
|----------|---|-------------------------|--|----------------------|--------------------------------------|----------------|------------------------------|--|------------------------------------|--|
| | | | | | Đã thực hiện | Chưa thực hiện | Đã thực hiện nhưng chưa xong | | | |
| | | | | | | | | thủ tục đề trình xét | | |
| 2.3 | Trung tâm Phát triển quỹ đất thành phố | Như trên | Thực hiện chi trả tiền bồi thường, hỗ trợ, tiếp nhận bàn giao mặt bằng đối với 49 hộ gia đình, cá nhân | Trước ngày 15/8/2019 | | x | | Chủ đầu tư chưa chuyển kinh phí chi trả cho hộ dân | UBND phường Phước Mỹ và Chủ đầu tư | |
| 3 | Đối với 25/74 hộ gia đình, cá nhân còn lại | | | | | | | | | |
| 3.1 | UBND phường Phước Mỹ | Như trên | Tổ chức họp và hoàn thành việc xét nguồn gốc sử dụng đất đối với 25 hộ gia đình, cá nhân (bao gồm 02 hộ không hợp tác) còn lại tại dự án | Trước ngày 15/7/2019 | x | | | | | |
| | | | Tổ chức họp xét các đối tượng đủ điều kiện giao đất tái định cư, nhu cầu theo quy định (nếu có) | | | | | | x | Trung tâm Phát triển quỹ đất chưa hoàn chỉnh |

| STT | Đơn vị thực hiện | Số hiệu văn bản chỉ đạo | Nội dung nhiệm vụ được giao thực hiện | Thời gian hoàn thành | Kết quả thực hiện nhiệm vụ được giao | | | Nguyên nhân | Cơ quan phối hợp | Ghi chú |
|-----|--------------------------------------|-------------------------|---|----------------------|--------------------------------------|----------------|--|---|------------------|---------|
| | | | | | Đã thực hiện | Chưa thực hiện | Đã thực hiện nhưng chưa xong | | | |
| | | | Chi trả tiền và vận động bàn giao mặt bằng | | | | thủ tục để trình xét | | | |
| | | | | | | x | Chủ đầu tư chưa chuyển kinh phí chi trả cho hộ dân | Trung tâm Phát triển quỹ đất, Chủ đầu tư | | |
| 3.2 | UBND thành phố Phan Rang - Tháp Chàm | Như trên | Thẩm định nguồn gốc sử dụng đất, phương án bồi thường, hỗ trợ và ban hành các quyết định bồi thường, hỗ trợ đối với 25 hộ gia đình, cá nhân theo quy định | Trước ngày 26/8/2019 | | | x | Trung tâm Phát triển quỹ đất chưa hoàn chỉnh thủ tục 09 hồ để trình ban hành quyết định | | |
| | | | Ban hành quyết định phê duyệt danh sách đối tượng giao đất diện tái định cư, diện nhu cầu (nếu có) | | | | x | Trung tâm Phát triển quỹ đất chưa hoàn chỉnh thủ tục để trình xét | | |

| STT | Đơn vị thực hiện | Số hiệu văn bản chỉ đạo | Nội dung nhiệm vụ được giao thực hiện | Thời gian hoàn thành | Kết quả thực hiện nhiệm vụ được giao | | | Nguyên nhân | Cơ quan phối hợp | Ghi chú |
|-----|--|-------------------------|---|----------------------|--------------------------------------|----------------|------------------------------|--|------------------------------------|---------|
| | | | | | Đã thực hiện | Chưa thực hiện | Đã thực hiện nhưng chưa xong | | | |
| | | | Tổ chức bốc thăm và thực hiện giao đất tái định cư, nhu cầu cho các trường hợp đã được Ủy ban nhân dân thành phố phê duyệt (nếu có). | | | x | | Trung tâm Phát triển quỹ đất chưa hoàn chỉnh thủ tục để trình xét | | |
| 3.3 | Trung tâm Phát triển quỹ đất thành phố | Như trên | Tập trung thực hiện công tác niêm yết công khai phương án bồi thường, hỗ trợ; giải quyết các thiếu sót, bổ sung hoàn thiện phương án để trình thẩm định theo quy định | Trước ngày 09/8/2019 | | | x | Trung tâm Phát triển quỹ đất chưa hoàn chỉnh thủ tục 09 hồ để công khai phương án bồi thường | | |
| | | | Thực hiện chi trả tiền bồi thường, hỗ trợ, tiếp nhận bàn giao mặt bằng tương ứng 25 hộ | Trước ngày 30/8/2019 | | | x | Chưa hoàn thành hồ sơ đủ điều kiện ban hành quyết định | UBND phường Phước Mỹ và Chủ đầu tư | |

| STT | Đơn vị thực hiện | Số hiệu văn bản chỉ đạo | Nội dung nhiệm vụ được giao thực hiện | Thời gian hoàn thành | Kết quả thực hiện nhiệm vụ được giao | | | Nguyên nhân | Cơ quan phối hợp | Ghi chú |
|------------|---|-------------------------|---|----------------------|--------------------------------------|----------------|------------------------------|---|--|--------------------|
| | | | | | Đã thực hiện | Chưa thực hiện | Đã thực hiện nhưng chưa xong | | | |
| | | | | | | | | bồi thường | | |
| III | Dự án Kênh TH5 | | | | | | | | | |
| 1 | UBND phường Văn Hải, Đài Sơn và Thành Hải | Như trên | Tổ chức họp và hoàn thành việc xét nguồn gốc sử dụng đất đối với 36 hộ gia đình, cá nhân | Trước ngày 20/6/2019 | x | | | | | |
| | | | Tổ chức họp xét các đối tượng đủ điều kiện giao đất tái định cư, nhu cầu theo quy định (nếu có). | | | | | | | Không có đối tượng |
| | | | Chi trả tiền và vận động các hộ dân chấp hành bàn giao mặt bằng | | | x | | Chưa ban hành quyết định bồi thường | Trung tâm Phát triển quỹ đất, Chủ đầu tư | |
| 2 | UBND thành phố Phan Rang - Tháp Chàm | Như trên | Thẩm định nguồn gốc sử dụng đất, phương án bồi thường, hỗ trợ và ban hành các quyết định bồi thường, hỗ trợ đối với 36 hộ gia đình, cá nhân theo quy định | Trước ngày 15/8/2019 | | | x | Trung tâm Phát triển quỹ đất đã trình phòng Tài nguyên và Môi trường 24 hộ ban hành | | |

| STT | Đơn vị thực hiện | Số hiệu văn bản chỉ đạo | Nội dung nhiệm vụ được giao thực hiện | Thời gian hoàn thành | Kết quả thực hiện nhiệm vụ được giao | | | Nguyên nhân | Cơ quan phối hợp | Ghi chú |
|-----|--|-------------------------|---|----------------------|--------------------------------------|----------------|------------------------------|--|-------------------------------|-------------------------------------|
| | | | | | Đã thực hiện | Chưa thực hiện | Đã thực hiện nhưng chưa xong | | | |
| | | | | | | | | quyết định bồi thường. Còn 15 hộ chưa hoàn chỉnh thủ tục để trình ban hành quyết định bồi thường | | |
| | | | Ban hành quyết định phê duyệt danh sách đối tượng giao đất diện tái định cư, diện nhu cầu | | | | | | | Không có đối tượng |
| | | | Tổ chức bốc thăm và thực hiện giao đất tái định cư, nhu cầu cho các trường hợp đã được Ủy ban nhân dân thành phố phê duyệt (nếu có). | | | | | | | Không có đối tượng |
| 3 | Trung tâm Phát triển quỹ đất thành phố | Như trên | Tập trung thực hiện công tác niêm yết công khai phương án bồi thường, hỗ trợ; giải quyết các thiếu sót, bổ sung hoàn thiện phương án để trình thẩm định theo quy định | Trước ngày 15/7/2019 | x | | | | | |
| | | | Phối hợp Ủy ban nhân dân phường Văn Hải, Đài Sơn, Thành Hải và Chủ đầu tư thực hiện chi trả tiền bồi thường, hỗ trợ, tiếp nhận bàn | Trước ngày 20/8/2019 | | x | | | Chưa có quyết định bồi thường | UBND phường Văn Hải, Đài Sơn, Thành |

| STT | Đơn vị thực hiện | Số hiệu văn bản chỉ đạo | Nội dung nhiệm vụ được giao thực hiện | Thời gian hoàn thành | Kết quả thực hiện nhiệm vụ được giao | | | Nguyên nhân | Cơ quan phối hợp | Ghi chú |
|-----------|---|-------------------------|--|----------------------|--------------------------------------|----------------|------------------------------|---|--------------------|---------|
| | | | | | Đã thực hiện | Chưa thực hiện | Đã thực hiện nhưng chưa xong | | | |
| | | | giao mặt bằng tương ứng 36 hộ | | | | | Hải và Chủ đầu tư | | |
| IV | Dự án Kênh Nhị Phước | | | | | | | | | |
| 1 | Đối với 25/41 hộ gia đình, cá nhân còn lại | | | | | | | | | |
| 1.1 | UBND phường Mỹ Hải | Như trên | Phối hợp với Trung tâm Phát triển quỹ đất thành phố xây dựng Phương án giá đất cụ thể của dự án | Trước ngày 30/7/2019 | x | | | | | |
| | | | Tổ chức họp và hoàn thành việc xét nguồn gốc sử dụng đất đối với 25 hộ gia đình, cá nhân | | | x | | Trung tâm Phát triển quỹ đất đã trình hồ sơ nhưng Phường chưa họp xét | | |
| | | | Phối hợp kiểm đếm nhà ở, vật kiến trúc và hoa màu trên đất của 16 hộ vắng chủ. | | x | | | | | |
| | | | Tổ chức họp xét các đối tượng đủ điều kiện giao đất tái định cư, nhu cầu theo quy định (nếu có). | | | | | | Không có đối tượng | |

| STT | Đơn vị thực hiện | Số hiệu văn bản chỉ đạo | Nội dung nhiệm vụ được giao thực hiện | Thời gian hoàn thành | Kết quả thực hiện nhiệm vụ được giao | | | Nguyên nhân | Cơ quan phối hợp | Ghi chú |
|-----|--------------------------------------|-------------------------|---|----------------------|--------------------------------------|----------------|------------------------------|---|--------------------|---------|
| | | | | | Đã thực hiện | Chưa thực hiện | Đã thực hiện nhưng chưa xong | | | |
| 1.2 | UBND thành phố Phan Rang - Tháp Chàm | Nhu trên | Thẩm định nguồn gốc sử dụng đất, phương án bồi thường, hỗ trợ và ban hành các quyết định bồi thường, hỗ trợ đối với 41 hộ gia đình, cá nhân theo quy định | Trước ngày 20/9/2019 | | x | | Chưa có kết quả họp xét của phường nên Trung tâm Phát triển quỹ đất chưa trình phòng Tài nguyên và Môi trường thẩm định | | |
| | | | Ban hành quyết định phê duyệt danh sách đối tượng giao đất diện tái định cư, diện nhu cầu (nếu có). | | | | | | Không có đối tượng | |
| | | | Tổ chức bốc thăm và thực hiện giao đất tái định cư, nhu cầu cho các trường hợp đã được Ủy ban nhân dân thành phố phê duyệt (nếu có). | | | | | | Không có đối tượng | |
| 1.3 | Trung tâm Phát triển quỹ đất | Nhu trên | Tập trung thực hiện công tác niêm yết công khai phương án bồi thường, hỗ trợ, giải quyết các thiếu sót, bổ sung hoàn thiện phương án để trình thẩm định theo quy định | Trước ngày 25/8/2019 | | x | | Chưa có kết quả thẩm định nên Trung tâm Phát triển | | |

| STT | Đơn vị thực hiện | Số hiệu văn bản chỉ đạo | Nội dung nhiệm vụ được giao thực hiện | Thời gian hoàn thành | Kết quả thực hiện nhiệm vụ được giao | | | Nguyên nhân | Cơ quan phối hợp | Ghi chú |
|----------|--|-------------------------|---|-----------------------|--------------------------------------|----------------|-------------------------------------|--|------------------|---------|
| | | | | | Đã thực hiện | Chưa thực hiện | Đã thực hiện nhưng chưa xong | | | |
| | thành phố | | | | | | | quỹ đất chưa niêm yết công khai và trình ban hành quyết định | | |
| | | | Phối hợp với Ủy ban nhân dân phường Mỹ Hải và Chủ đầu tư thực hiện chi trả tiền bồi thường, hỗ trợ, tiếp nhận bàn giao mặt bằng tương ứng 41 hộ | Trước ngày 01/10/2019 | | | | | | |
| V | Dự án kênh Chà Là - dự án kênh Đông Nam | | | | | | | | | |
| | | Nhu trên | Bổ sung kế hoạch khi thiết kế được phê duyệt và bàn giao cho Trung tâm Phát triển quỹ đất thành phố Phan Rang - Tháp Chàm thực hiện công tác thu hồi, bồi thường và tái định cư | | | | Đã triển khai Thông báo thu hồi đất | | | |