

UBND TỈNH NINH THUẬN
**BQL DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG
CÁC CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG**

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 377/BQLDA

V/v chấp thuận chủ trương điều chỉnh hợp đồng các gói thầu xây lắp để thi công các hạng mục bổ sung đã được Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 855/QĐ-UBND ngày 09/6/2020 Công trình đường từ Tỉnh lộ 702 đến đèo Khánh Nhơn thuộc dự án đường Vành đai phía Bắc tỉnh Ninh Thuận.

Ninh Thuận, ngày 15 tháng 6 năm 2020

Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh

Dự án đường từ Tỉnh lộ 702 đến đèo Khánh Nhơn thuộc dự án đường Vành đai phía Bắc tỉnh Ninh Thuận được Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 2075a/QĐ-UBND ngày 30/10/2017, theo đó dự án có tổng chiều dài 1,95 Km, có bề rộng nền đường 27 m, mặt đường 14 m bằng kết cấu bê tông nhựa nóng dày 7,0 cm, với tổng mức đầu tư 74,61 tỷ đồng và có thời gian thực hiện dự án 2018 - 2020.

Dự án được phân chia thành 02 gói thầu xây lắp và được triển khai thi công từ ngày 31/12/2018 và sẽ thi công hoàn thành hợp đồng vào cuối tháng 6/2020 theo đúng kế hoạch.

Ngày 09/6/2020, Ủy ban nhân dân tỉnh đã có Quyết định số 855/QĐ-UBND phê duyệt bổ sung các hạng mục đường dân sinh và hạng mục thảm bê tông nhựa C12,5 dày 5 cm vào nội dung dự án đường từ Tỉnh lộ 702 đến đèo Khánh Nhơn thuộc dự án đường Vành đai phía Bắc tỉnh Ninh Thuận. Hiện tại Sở Giao thông vận tải đang thẩm định bổ sung thiết kế bản vẽ thi công để trình Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt làm cơ sở triển khai thi công.

Căn cứ Quyết định số 855/QĐ-UBND, giá trị dự toán bổ sung các hạng mục trên nằm trong chi phí dự phòng của dự án đã được Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt. Tuy nhiên, giá trị hợp đồng của các gói thầu xây lắp sau khi điều chỉnh sẽ vượt dự toán gói thầu được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Theo quy định tại Điều 143 của Luật Xây dựng và Khoản 3 Điều 36 Nghị định số 37/NĐ-CP ngày 22/4/2015 của Chính phủ quy định chi tiết hợp đồng xây dựng quy định: “trường hợp vượt giá gói thầu hoặc dự toán gói thầu được phê duyệt thì phải được Người có thẩm quyền quyết định đầu tư chấp thuận trước khi điều chỉnh và phải đảm bảo đủ vốn để thanh toán cho bên nhận thầu theo đúng thỏa thuận trong hợp đồng”,


Vì vậy, để có cơ sở ký kết phụ lục bổ sung hợp đồng các gói thầu xây lắp làm căn cứ nghiệm thu, thanh quyết toán công trình theo đúng định hiện hành, Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông kính đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét chấp thuận cho phép điều chỉnh hợp đồng xây dựng các gói thầu xây lắp và điều chỉnh thời gian hoàn thành công trình đến hết ngày 30/9/2020 theo quy định tại Khoản 2 Điều 39 của Nghị định số 37/2015/NĐ-CP để triển khai thực hiện các công hạng mục bổ sung trên.

Kính đề nghị UBND tỉnh Ninh Thuận xem xét, chấp thuận để có cơ sở thực hiện các công việc tiếp theo./.

(Đính kèm các Văn bản pháp lý có liên quan)

Noi nhận: emtp

- Như trên;
- BQLDA (LD, PDA1, VT). PTH



Phạm Minh Tân